

Приложение 4
к Порядку разработки и
реализации муниципальных
программ Александровского
муниципального округа

МОНИТОРИНГ
реализации муниципальной программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»
(наименование муниципальной программы)
по итогам на 01 октября 2023 г.

Ответственный исполнитель программы
(Ф.И.О., должность)

Захарова Елена Васильевна, и.п. первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству
Александровского муниципального округа

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

№ п/п	Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту)	Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу
1	Постановление администрации Александровского муниципального района от 28 октября 2019 г. № 594, Постановление администрации Александровского муниципального района от 24 марта 2023 г. № 363	Приведение в соответствие с решением о бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025г.г.

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель	Ед. изм.	Плановое значение показателя на 2023 год	Фактическое исполнение показателя на 01.10.2023 года	% исполнения	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения)
1	2	3	4	5	6	7
1	Протяженность отремонтированных дорог	км	7,0	6,862	98%	При формировании заявки на получение субсидии из бюджета Пермского края была пересмотрена первоначальная смета по ремонту дороги по ул. 10 Пятилетки в г. Александровске путем уменьшения протяженности ремонтируемого участка.

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа Обеспечение безопасности дорожного	Бюджет округа, тыс.руб.	42 239,3	25 698,9	60,8	Ожидаемое исполнение за год 95%. Заключено 4 муниципальных контракта на обслуживание и содержание автомобильных дорог на территории АМОЗ,

<p>движения на территории Александровского муниципального округа»</p>						<p>Заключен муниципальный контракт на обследование и разработку тех паспортов на мостовые сооружения, заключен муниципальный контракт на разработку проекта организации дорожного движения.</p>
	Краевой бюджет, тыс.руб.	15 934,9	5 828,2	36,6%		<p>На территории АМО ведутся работы по ремонту автодорог, срок выполнения 3 квартал 2023г.. Заключено 2 муниципальных контракта на ремонт автомобильных дорог. Ожидаемое исполнение за год 72%, экономия сложилась в результате проведения закупочных процедур.</p>
	Федеральный бюджет, тыс.руб.					
	Внебюджетные источники, тыс.руб.					
Итого, тыс.руб.	58 174,2	31 527,1	54,2			
из них:						
<p>Подпрограмма «.....»</p>	Бюджет округа, тыс.руб.					
	Краевой бюджет, тыс.руб.					
	Федеральный бюджет, тыс.руб.					
	Внебюджетные источники, тыс.руб.					
Итого, тыс.руб.						
Бюджет округа, тыс.руб.						

«.....»	Краевой бюджет, тыс.руб.				
	Федеральный бюджет, тыс.руб.				
.....	Внебюджетные источники, тыс.руб.				
	Итого, тыс.руб.				

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме, факторы препятствующие исполнению муниципальной программы отсутствуют

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей муниципальной программы ожидается по окончании отчетного периода

Ответственный исполнитель:
Начальник отдела транспорта, дорожного хозяйства и благоустройства
(наименование должности)



Н.И. Лукьянова
(расшифровка подписи)

